



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

Avance del Programa Anual de Obras

(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	05	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	NEXTLALPAN	57,082	IR	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
02	02	01	01	07	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONTRATO	NEXTLALPAN	57,082	IR	2,150,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,668.00
02	02	03	01	05	250101	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	NEXTLALPAN	57,082	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	03	01	05	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	NEXTLALPAN	57,082	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	05	01	01	10	250101	03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	NEXTLALPAN	57,082	IR	6,226,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,002.00
Total												20,376,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,376,670.00