



Cuenta Pública 2022 Informe de Obras
Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre de l: MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, MEX.

Finalidad	Función	Subfunción	Programación	Subprograma	Proyecto	Fuente de fin			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	25	1	1	Equipamiento del Pozo profundo de agua potable en Barrio Atocan	Barrio Atocan	57082	CONTRATO	IR	\$ 947,941.56	0	0	0	\$ 929,166.87	\$ 18,773.96	100%
02	02	03	01	02	01	25	1	1	Rehabilitación del Pozo profundo de agua potable en Colonia los Aguiluchos	Colonia los Aguiluchos	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,072,414.20	0	0	0	\$ 1,072,409.32		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada Matamoros, entre calle Matamoros y calle Aguascalientes	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 212,362.37	0	0	0	\$ 211,535.26	\$ 0.01	100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada México, entre calle México y calle Aguascalientes	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 167,243.34	0	0	0	\$ 166,836.78		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en callejón Nuevo León, entre calle Nuevo León y Av. México	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	IR	\$ 421,807.05	0	0	0	\$ 420,594.96		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada Morelia, entre Av. Monterrey y Av. Puebla	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 183,234.30	0	0	0	\$ 183,040.72		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada Jalisco, entre Av. Jalisco y final de la calle	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	IR	\$ 471,853.66	0	0	0	\$ 471,488.09		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada Monterrey, entre Av. Monterrey y final de la cerrada	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 351,440.29	0	0	0	\$ 351,212.19		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de drenaje en cerrada División del Norte, entre Av. División del Norte y final de la cerrada	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 355,300.61	0	0	0	\$ 353,659.56	0.01	100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de Drenaje en Av. Colibries, entre calle Aguilas y calle Calandrias	Colonia Aguiluchos y Prados de San	57082	CONTRATO	IR	\$ 415,570.52	0	0	0	\$ 415,568.70		100%
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de Drenaje en calle Primero de Mayo entre calle Emiliano Zapata y Final de la calle	Miltenco	57082	CONTRATO	IR	\$ 560,462.84	0	0	0	\$ 560,310.08		100%
02	02	01	01	02	03	25	1	1	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Guerrero entre Circuito Guerrero y Av. Paraiso	Barrio Central	57082	CONTRATO	IR	\$ 519,504.54	0	0	0	\$ 519,503.54		100%
02	02	01	01	02	03	25	1	1	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Puebla, entre Boulevard Santa Ines y calle Lagos de Moreno	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	AD	\$ 368,806.65	0	0	0	\$ 368,206.49	21.79	100%

02	02	01	01	02	03	25	1	1	Construcción de guarniciones y banquetas en diferentes calles de la Colonia Prados de San Francisco	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	IR	\$ 586,109.07	0	0	0	\$ 585,221.84	100%	
02	02	01	01	02	01	25	1	1	Construcción de pavimentación en calle Guerrero entre Circuito Guerrero y Av. Paraíso	Barrio Central	57082	CONTRATO	IR	\$ 2,232,317.02	0	0	0	\$ 2,232,316.74	100%	
02	02	01	01	02	01	25	1	1	Construcción de Pavimentación en calle Puebla, entre Boulevard Santa Ines y calle Lagos de Moreno	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,465,846.81	0	0	0	\$ 1,465,224.57	0.01	100%
02	05	01	01	01	06	25	1	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en CBT 2 Nextlalpan	Ex Hacienda Santa Inés	57082	CONTRATO	IR	\$ 2,048,322.18	0	0	0	\$ 2,048,321.71	0.01	100%
02	05	01	01	01	06	25	1	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Remedios Ezeta Uribe	Paseos del Valle B	57082	CONTRATO	IR	\$ 2,048,322.18	0	0	0	\$ 2,046,589.84	100%	
02	05	01	01	01	06	25	1	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Jardín de niños Calmecac	Pueblo de Xaltocan	57082	CONTRATO	IR	\$ 2,048,322.18	0	0	0	\$ 2,045,504.80	100%	
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de Drenaje Sanitario y guarnición en conexión Prados - Aguiluchos	Nextlalpan	57082	CONTRATO	IR	\$ 906,003.63	0	0	0	\$ 905,917.71	100%	
02	02	04	01	02	01	25	1	2	Equipamiento de Alumbrado Público en el Municipio de Nextlalpan	Nextlalpan	57082	CONTRATO	ADMON	\$ 4,995,612.28	0	0	0	\$ 4,994,282.19	\$ 1,330.09	100%
02	02	01	01	03	02	25	1	2	Rehabilitación de calle por medio de bacheo	Nextlalpan	57082	CONTRATO	ADMON	\$ 1,004,387.72	0	0	0	\$ 1,004,387.72	100%	
02	02	01	01	04	02	25	1	2	Rehabilitación del Auditorio Municipal del Barrio de Molonco	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	IR	\$ 2,639,352.44	0	0	0	\$ 2,048,321.71	100%	
02	02	01	01	04	01	25	1	2	Construcción de Barda Perimetral en Panteón de Cuatro Caballerías	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,425,129.26	0	0	0	\$ 1,424,983.93	100%	
02	02	01	01	04	01	25	1	2	Mejoramiento del Panteón Municipal del Barrio de Molonco - Ecatitlan	Barrio Molonco - Ecatitlan	57082	CONTRATO	IR	\$ 850,592.11	0	0	0	\$ 849,575.65	100%	
02	02	01	01	03	02	25	1	2	Rehabilitación de varias calles del Municipio de Nextlalpan por medio de bacheo	Nextlalpan	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$ 1,498,330.84	\$ 1,669.16	100%
02	02	01	01	02	01	26	1	1	Modernización de la Conexión Prados - Aguiluchos del km 0+000 al 0+282	Colonia Prados - Aguiluchos	57082	CONTRATO	LPN	\$ 4,063,084.46	0	0	0	\$ 4,061,576.25	100%	
02	02	01	01	02	01	26	1	1	Construcción de Pavimentación de la Conexión Prados - Aguiluchos del km 0+282 al 0+548	Colonia Prados - Aguiluchos	57082	CONTRATO	LPN	\$ 3,539,420.02	0	0	0	\$ 3,539,360.18	100%	
02	02	01	01	04	01	26	1	1	Construcción de módulo en el Vivero Municipal	Barrio Miltenco	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,068,681.77	0	0	0	\$ 1,067,880.26	100%	
02	02	01	01	04	01	26	1	1	Construcción de Comisaría Municipal	Barrio Central	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,348,489.57	0	0	0	\$ 1,347,950.38	100%	
02	01	03	01	01	01	25	1	1	Construcción de Drenaje Sanitario en el Municipio de Nextlalpan, Localidad Santa Ana Nextlalpan en la Calle Primero de Mayo	Santa Ana Nextlalpan	57082	CONTRATO	IR	\$ 431,703.40	0	0	0	\$ 421,148.55	100%	
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en av. Paraíso entre av. Guerrero y calle Rosales	Barrio Central	57082	CONTRATO	AD	\$ 445,671.91	0	0	0	\$ 445,671.91	100%	
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Bugambillas entre calle Paraíso y calle Orquídeas	Barrio Central	57082	CONTRATO	AD	\$ 188,196.32	0	0	0	\$ 188,196.32	100%	

02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Rosales entre calle Paraíso y calle Orquídeas	Barrio Central	57082	CONTRATO	AD	\$	238,008.37	0	0	0	\$	238,008.37	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle José Ma. Morelos y Pavón, entre Av Ignacio Allende y calle sin Nombre (Lado Izquierdo)	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	AD	\$	389,927.69	0	0	0	\$	389,601.69	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Santa María entre calle Puebla y calle Melitón Velazquez, (Lado Izquierdo)	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	AD	\$	288,548.63	0	0	0	\$	288,064.62	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Santa María entre calle Puebla y calle Melitón Velazquez, (Lado Derecho)	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	AD	\$	344,459.75	0	0	0	\$	344,310.75	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Tlapujahua entre calle Puebla y calle Melitón Velazquez, (lado izquierdo)	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	AD	\$	310,859.67	0	0	0	\$	310,575.42	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Tlapujahua entre calle Puebla y calle Melitón Velazquez, (lado derecho)	Colonia Fracción XVII	57082	CONTRATO	AD	\$	275,881.01	0	0	0	\$	275,578.52	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Claveles entre calle Violetas y calle Geranios, (Lado Derecho)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$	274,311.71	0	0	0	\$	274,144.93	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Claveles entre calle Violetas y calle Geranios, (Lado Izquierdo)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$	278,588.43	0	0	0	\$	278,202.31	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Cenzontles entre calle Gavilanes y calle Garzas, (Lado Derecho)	Colonia Aguiluchos	57082	CONTRATO	AD	\$	442,428.44	0	0	0	\$	441,928.44	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Cenzontles entre calle Gavilanes y calle Garzas, (Lado Izquierdo)	Colonia Aguiluchos	57082	CONTRATO	AD	\$	391,694.67	0	0	0	\$	391,247.67	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle de la Cruz, entre av. Ignacio Allende y calle sin nombre, (Lado Izquierdo)	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	AD	\$	395,083.40	0	0	0	\$	394,683.40	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle de la Cruz, entre av. Ignacio Allende y calle sin nombre, (Lado Derecho)	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	AD	\$	395,083.40	0	0	0	\$	394,693.22	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Alamos entre calle Piñones y calle Nogales, (Lado Derecho)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$	307,752.03	0	0	0	\$	307,290.03	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Alamos entre calle Piñones y calle Nogales, (Lado Izquierdo)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$	314,623.39	0	0	0	\$	314,463.01	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Francisco Sarabia, entre Sor Juana Inés de la Cruz y Av. Progreso, (Lado Izquierdo)	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	AD	\$	285,387.86	0	0	0	\$	284,729.95	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Francisco Sarabia, entre Av. San Francisco y Sor Juana Inés de la Cruz, (Lado Derecho)	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	AD	\$	396,691.03	0	0	0	\$	395,758.48	100%

02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Francisco Sarabia, entre Av. San Francisco y Sor Juana Inés de la Cruz, (Lado Izquierdo)	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	AD	\$ 248,855.76	0	0	0	\$ 247,887.62	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Almendros entre calle Piñones y calle Margaritas, (Lado Derecho)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 314,673.96	0	0	0	\$ 314,414.76	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Almendros entre calle Margaritas y calle Nogales, (Lado Derecho)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 316,628.03	0	0	0	\$ 316,136.83	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Almendros entre calle Piñones y calle Margaritas, (Lado Izquierdo)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 222,751.81	0	0	0	\$ 222,536.74	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Almendros entre calle Margaritas y calle Nogales, (Izquierdo)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 326,175.81	0	0	0	\$ 325,949.51	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Castaños, entre Calle Nogales y Calle Piñones, (Lado Derecho)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 308,461.59	0	0	0	\$ 307,761.60	100%
02	02	01	01	02	03	26	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Castaños, entre Calle Nogales y Calle Piñones, (Lado Izquierdo)	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 308,461.58	0	0	0	\$ 307,861.58	100%
02	02	01	01	02	04	26	1	2	Rehabilitación de Plaza Municipal	Barrio Central	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,990,793.75	0	0	0	\$ 1,988,802.96	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Tulipanes entre calle Bugambilias y calle Rosales	Barrio Central	57082	CONTRATO	AD	\$ 175,545.72	0	0	0	\$ 175,545.72	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Orquídeas entre calle Rosales y calle Bugambilias	Barrio Central	57082	CONTRATO	AD	\$ 245,880.76	0	0	0	\$ 245,880.76	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Francisco Sarabia, entre Sor Juana Inés de la Cruz y Av. Progreso, (Lado Derecho)	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	AD	\$ 286,254.55	0	0	0	\$ 284,910.88	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Gaviotas, entre Cerrada Garzas y Calle sin Nombre	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 383,319.74	0	0	0	\$ 383,319.74	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Azalias, entre Calle Begonias y Calle Cerezos	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 177,595.99	0	0	0	\$ 177,595.99	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Violetas, entre Calle Claveles y Calle Jazmines	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 265,142.42	0	0	0	\$ 265,142.42	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Margaritas, entre Calle Claveles y Calle Jazmines	Colonia Prados de San Francisco	57082	CONTRATO	AD	\$ 72,985.12	0	0	0	\$ 72,985.12	100%
02	02	01	01	02	03	25	1	2	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle José Ma. Morelos y Pavón, entre Av Ignacio Allende y calle sin Nombre, (Lado Derecho)	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	AD	\$ 384,069.45	0	0	0	\$ 383,621.45	100%

02	02	01	01	04	01	25	1	2	Ampliación de Comisaria Municipal	Barrio Central	57082	CONTRATO	IR	\$ 1,588,158.58	0	0	0	\$ 1,587,523.57	100%	
02	02	04	01	02	01	25	1	2	Equipamiento de Alumbrado Público en el Municipio de Nextlalpan	Nextlalpan	57082	CONTRATO	ADMON	\$ 997,833.16	0	0	0	\$ 4,994,282.19	\$ 1,330.09	100%
02	02	03	01	02	01	26	1	2	Rehabilitación de pozo de San Esteban Ecattitlan	Barrio Ecattitlan	57082	CONTRATO	AD	\$ 947,454.36	0	0	0	\$ 947,454.36	100%	
02	02	03	01	02	01	26	1	2	Rehabilitación de pozo de Paseos del Valle	Paseos del Valle	57082	CONTRATO	AD	\$ 936,938.96	0	0	0	\$ 936,938.96	100%	
02	02	03	01	02	01	26	1	2	Rehabilitación de pozo de Aguiluchos I	Colonia Aguiluchos	57082	CONTRATO	AD	\$ 185,006.08	0	0	0	\$ 185,006.08	100%	
02	02	03	01	02	01	26	1	2	Rehabilitación de pozo de Aguiluchos II	Colonia Aguiluchos	57082	CONTRATO	AD	\$ 969,842.36	0	0	0	\$ 969,842.36	100%	
02	02	03	01	02	01	26	1	2	Rehabilitación de pozo de Santa Ines II	Santa Inés	57082	CONTRATO	AD	\$ 1,087,187.96	0	0	0	\$ 1,087,187.96	100%	
02	01	03	01	01	01	26	1	2	Rehabilitación de carcamo de Xaltocan	Xaltocan	57082	CONTRATO	AD	\$ 395,861.60	0	0	0	\$ 395,861.60	100%	
02	01	03	01	01	01	26	1	2	Rehabilitación de carcamo de Molonco	Barrio Molonco	57082	CONTRATO	AD	\$ 90,793.20	0	0	0	\$ 90,793.20	100%	
02	01	03	01	01	01	26	1	2	Rehabilitación de carcamo de Acuitlapilco	Barrio Acuitlapilco	57082	CONTRATO	AD	\$ 234,784.00	0	0	0	\$ 234,784.00	100%	
02	01	03	01	01	01	26	1	2	Rehabilitación de carcamo de Santa Inés	Santa Inés	57082	CONTRATO	AD	\$ 51,620.00	0	0	0	\$ 51,620.00	100%	
02	01	03	01	01	01	26	1	2	Construcción de drenaje en cerrada sin nombre, entre Calle Ignacio Allende y calle sin nombre	Colonia Cuatro Caballerías	57082	CONTRATO	AD	\$ 507,613.83	0	0	0	\$ 507,613.83	100%	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LORENA AMAMEDA JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES
TESORER MUNICIPAL

LIC. NATHANAEEL ABDI HERNANDEZ
HERRERA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ING. ARQ. ANYELO RAUL RIVERA VARELA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

